

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 74/951/2011  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 21 grudnia 2011 r.

**Harmonogram realizacji projektu p.n.: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”.**

| Wyszczególnienie   | Data rozpoczęcia (A) | Data zakończenia (B) |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>1. Studium Wykonalności</b>   | <b>01/04/2008</b>    | <b>06/07/2011</b>    |
| <b>2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):</b>   | <b>01/04/2008</b>    | <b>30/06/2009</b>    |
| 2.1. Analiza techniczno-ekonomiczna (inwestycja)   | 01/04/2008           | 30/06/2009           |
| 2.2. Analizy eksploatacyjne i rynkowe  | 01/04/2008           | 30/06/2009           |
| <b>3. Ocena wpływu na środowisko naturalne</b><br><i>(Ocena wpływu na środowisko nie jest wymagana, ewentualna potrzeba sporządzania ocen na obszarze Natura 2000 wyniknie w trakcie uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej)</i> | <b>01/04/2012</b>    | <b>31/12/2013</b>    |
| <b>4. Studium projektowe:</b>  | <b>01/03/2012</b>    | <b>31/12/2013</b>    |
| 4.1. Program Funkcjonalno Użytkowy   | 01/03/2012           | 31/12/2012           |
| 4.2. Projektowanie infrastruktury  | 01/07/2012           | 31/12/2013           |
| 4.2. Decyzje pozwolenia na budowę  | 01/03/2013           | 30/06/2014           |
| <b>5. Opracowanie dokumentacji przetargowej</b>  | <b>01/01/2011</b>    | <b>30/09/2013</b>    |
| 5.1 Dokumentacja na wykonawcę PFU wraz z dokumentacją na wyłonienie wykonawcy infrastruktury i Inżyniera Kontraktu   | 27/12/2011           | 15/01/2012           |
| 5.2 Dokumentacja na Inżyniera Kontraktu  | 01/03/2012           | 31/03/2012           |
| 5.3 Dokumentacja na wykonawcę infrastruktury pasywnej  | 01/03/2012           | 31/03/2012           |
| 5.4 Dokumentacja na Operatora Infrastruktury   | 01/07/2012           | 30/09/2012           |
| 5.5 Dokumentacja na dostawę urządzeń aktywnych   | 01/03/2013           | 31/05/2013           |
| 5.6 Dokumentacja na wybór wykonawcy działań promocyjnych   | 01/07/2012           | 31/07/2012           |
| 5.7 Dokumentacja na wybór działań edukacyjnych   | 01/07/2012           | 31/07/2012           |
| <b>6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej</b>   | <b>16/01/2012</b>    | <b>31/09/2013</b>    |

| Wyszczególnienie   | Data rozpoczęcia (A) | Data zakończenia (B) |
|--|----------------------|----------------------|
| 6.1. Wykonawca PFU wraz z dokumentacją na Wykonawcę infrastruktury i Inżyniera Kontraktu | 16/01/2012           | 29/02/2012           |
| 6.2. na wybór Inżyniera Kontraktu  | 01/04/2012           | 31/07/2012           |
| 6.3. na wybór wykonawcy infrastruktury pasywnej  | 01/04/2012           | 31/07/2012           |
| 6.4. na wybór Operatora Infrastruktury   | 01/10/2012           | 31/01/2013           |
| 6.5. na wybór dostawcy urządzeń aktywnych  | 01/06/2013           | 31/09/2013           |
| 6.6. na wybór wykonawcy działań promocyjnych   | 01/09/2012           | 31/12/2012           |
| 6.7. na wybór wykonawcy działań edukacyjnych   | 01/09/2012           | 31/12/2012           |
| <b>7. Nabycie gruntów:</b>   | <b>01/01/2013</b>    | <b>30/06/2014</b>    |
| <b>8. Etap budowy/umowa budowlana:*</b>  | <b>01/12/2012</b>    | <b>31/12/2029</b>    |
| 8.1 Obsługa prawna projektu (w ramach zadań Inżyniera Kontraktu)                         | 01/08/2012           | 31/12/2015           |
| 8.2 Inżynier Kontraktu   | 01/08/2012           | 31/12/2015           |
| 8.3 Budowa infrastruktury pasywnej   | 01/08/2012           | 30/06/2015           |
| 8.4 Działalność Operatora Infrastruktury   | 01/02/2013           | 31/12/2029           |
| 8.5 Dostawa i montaż infrastruktury aktywnej   | 01/10/2013           | 30/06/2015           |
| 8.6 Działania promocyjne.  | 01/01/2013           | 30/06/2015           |
| 8.7 Działania edukacyjne   | 01/01/2013           | 30/06/2015           |
| <b>9. Etap Operacyjny:</b>   | <b>01/04/2014</b>    | <b>31/12/2029</b>    |

\*) zakończenie etapu operacyjnego zgodnie z okresem referencyjnym przyjętym w analizie finansowej SW przewidziano na 31.12.2029 r., zaś okres realizacji projektu kończy się 31.12.2014 r.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Jarosław Zygmunt Dzierżański