

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DRR-XI.44.8.2.2021
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.01.02.01-20-002/12-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 10.09.2021 r. do 12.10.2021 r.)
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie trwałości projektu poprzez wizytę monitorującą.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. W projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 pkt. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 1260/1999.</li> <li>2. Efekt rzeczowy założony umową o dofinansowanie został zrealizowany i jest utrzymywany, natomiast cele projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu nie są realizowane w latach 2014-2021 na poziomie określonym we wniosku o dofinansowanie. Poziom realizacji wskaźników rezultatu Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach projektu oraz Liczba podmiotów gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy na udostępnionym terenie inwestycyjnym od 2014 r. wynosi 2 szt. wobec 3 szt. założonych we wniosku o dofinansowanie projektu jako wartość docelowa do osiągnięcia w 2017 r. (założone we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźników w latach poprzednich: 1 szt. w 2014 r., 2 szt. w 2015 r., 2 szt. w 2016 r.).</li> <li>3. Beneficjent utrzymuje inwestycję od momentu jej zakończenia z zastrzeżeniem jak w pkt. 2.</li> <li>4. Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie promocji projektu.</li> <li>5. System archiwizacji akt istnieje i jest odpowiedni.</li> </ol>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Nie wydano.
<b>Akta sprawy:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne: odpowiedź na zalecenia pokontrolne.
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aleksander Pesiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego,</li> <li>2. Kamil Rusel - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.</li> </ol>
<b>Opracował informację:</b>	Aleksander Pesiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
<b>Data opracowania:</b>	02.11.2021 r.

**Dokumenty związane z kontrolą  
dostępne są w godzinach pracy  
Urzędu w :**

Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok