




**Zarząd
Województwa Podlaskiego**
ZD-I.0003.3.2012



Białystok, 2012-06-13


**Pan
Łukasz Siekierko
Radny
Województwa Podlaskiego**

W odpowiedzi na Pana zapytanie, zgłoszone podczas XIX Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 28 maja 2012 r., dotyczące kontynuacji rozbudowy Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku (...), uprzejmie informuję, co następuje.

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku realizuje I etap adaptacji budynków położonych przy ul. Warszawskiej 15 i Ogrodowej 12 w Białymstoku.

Wykonawca robót budowlanych POLBUD S.A. w Bielsku Podlaskim został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 30.09.2011 r. Umowa została podpisana 10.10.2011 r. Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 14 października 2011 r. Pojawił się problem wykonania ściany szczelinowej parkingu podziemnego. Wykonawca zgłosił konieczność robót dodatkowych (wykonanie przepony pionowej i przepony poziomej jako zabezpieczenie wykopu i istniejących budynków) oraz przedstawił kosztorys na ich wykonanie. Wg Szpitala kosztorys był stanowczo zawyżony. Kilka miesięcy trwały negocjacje z firmą POLBUD w sprawie kosztu wykonania i technologii ściany szczelinowej. Szpital rozważał nawet rozwiązanie umowy z Wykonawcą.

W dniu 16 maja 2012 r. została podpisana umowa na roboty dodatkowe na kwotę 1.752.750 zł i wykonawca zobowiązał się nadrobić powstałe zaległości.


CZŁONEK ZARZĄDU
Cezary Cieślukowski